

BESTÄLLARE: \_\_\_\_\_

KONTAKTMAN: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

STÄLLNINGSENTREPRENÖR: \_\_\_\_\_

KONTAKTMAN: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

ARBETSPLATS: \_\_\_\_\_

TYP AV STÄLLNING: \_\_\_\_\_

STÄLLNINGEN AVSEDD FÖR  
TYP AV ARBETE: \_\_\_\_\_

STÄLLNINGSNUMMER

LASTKLASS ENL. SS-EN 12811-1:2004

MAX LAST KG/M<sup>2</sup>

ANTAL INPLANKADE BOMLAG (ST)

ANTAL SAMTIDIGT BELASTADE  
BOMLAG (ST)

1. UPPFÖRD ENL. TYPKONTROLLINTYG  
OCH MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR  
SYSTEMSTÄLLNING

2. UPPFÖRD ENL. TYPFALL FÖR RÖR-  
OCH KOPPLINGSSTÄLLNINGAR

3. UPPFÖRD ENL. TYPKONTROLLINTYG  
ELLER TYPFALL OCH KOMPLETTERANDE  
FÖRENKLAD BERÄKNINGAR

4. UPPFÖRD ENL. SÄRSKILDA BERÄK-  
NINGAR I DET ENSKILDA FALLET

EGENKONTROLL UTFÖRD  
OCH GODKÄND AV: \_\_\_\_\_

Montageledare/Ställningsbyggare

AVSYNAD OCH GODKÄND AV: \_\_\_\_\_

Beställare/Ombud

STÄLLNINGEN ÖVERLÄMNAD TILL BESTÄLLAREN DEN: \_\_\_\_\_

## VIKTIGT!

- Ställningsentreprenören utför egenkontroll av ställningen innan den överlämnas till beställaren.
- Handlingar som fordras enligt AFS 2013:4 § 57 skall överlämnas till beställaren.
- Ställningen skall före användning och fortlöpande kontrolleras under användningstiden av beställaren, AFS 2013:4 § 55, § 56 och § 61.
- Ingrepp i ställningen får enbart utföras av personal med erforderlig utbildning, AFS 2013:4, § 47 och efter medgivande av uthyraren.
- Innan ställningen ställs till uthyrarens förfogande för nedmontering skall ställningen vara väl avstädad, rengjord och fri från snö och is.

1. **UNDERLAG, PALLNING, FOTPLATTOR** Enl. AFS 2013:4, § 26 och § 51, med tillhörande allmänna råd GODKÄND  
  
Anm.: \_\_\_\_\_
2. **LIGGARE** Placering vid systemställningar enl. aktuell monteringsinstruktion alt. enl. Typfall för rör- och kopplingsställningar alt. enl. särskilda beräkningar GODKÄND  
  
Anm.: \_\_\_\_\_
3. **AVSTÅND TILL VÄGG** Så litet som praktiskt möjligt enl. AFS 2013:4, § 31, med tillhörande allmänna råd GODKÄND  
  
Anm.: \_\_\_\_\_
4. **DIAGONALSTAGNING** Placering och antal diagonaler vid systemställningar enl. aktuell monteringsinstruktion alt. enl. Typfall för rör- och kopplingsställningar alt. enl. särskilda beräkningar GODKÄND  
  
Anm.: \_\_\_\_\_
5. **INPLANKNING** Ställningslag enl. AFS 2013:4, § 35 – § 38 med tillhörande allmänna råd och vid systemställning enligt aktuell monteringsinstruktion GODKÄND  
  
Anm.: \_\_\_\_\_
6. **STÄLLNINGSPLAN** Fastsättning enl. AFS 2013:4, § 35 med tillhörande allmänna råd och vid systemställning enligt aktuell monteringsinstruktion GODKÄND  
  
Anm.: \_\_\_\_\_
7. **TILLTRÄDESLEDER TILL STÄLLNING** Enl. AFS 2013:4, § 32 och § 33 med tillhörande allmänna råd samt AFS 1999:3 i tillämpliga delar GODKÄND  
  
Anm.: \_\_\_\_\_
8. **FÖRANKRING** Enl. AFS 2013:4 § 26, § 30 och § 51 med tillhörande allmänna råd. Placering och antal vid systemställning enl. aktuell monteringsinstruktion alt. enl. Typfall för rör- och kopplingsställningar alt. enl. särskilda beräkningar GODKÄND  
  
Provdragningsprotokoll bifogas: Ja  Nej   
Anm.: \_\_\_\_\_
9. **SKYDDSRÄCKEN OCH FOTLIST** Enl. AFS 2013:4, § 28 och § 30 med tillhörande allmänna råd. Och vid systemställningar enl. aktuell monteringsinstruktion alt. enl. Typfall för rör- och kopplingsställningar GODKÄND  
  
Anm.: \_\_\_\_\_
10. **ÖVRIGT ATT NOTERA:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_